

PROCES VERBAL nr. 17

AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

A.D.I. – “PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA”

incheiat astazi 24.06.2014

Din partea Consiliului Judetean Prahova participa dl Mircea Cosma – presedinte, dl Sebastian Danielescu – vicepresedinte si dl. Adrian Dobre – consilier judetean. Domnul presedinte Mircea Cosma deschide sedinta A.G.A citind ordinea de zi si informand ca adunarea este statutară, fiind prezenti 46 din 56 de reprezentanti ai asociatilor. Domnul presedinte Mircea Cosma supune la vot Ordinea de zi a sedintei care este urmatoarea:

1. Alegerea Comitetului Director pe un mandat de 4 (patru) ani in conformitate cu Art.22 din Statutul Asociatiei.
Prezinta: DI Mircea COSMA
2. Primirea in Asociatie a urmatoarelor localitati:
 - Comuna Floresti care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr.5348/09.05.2014 si Hotararea nr.27/30.04.2014;
 - Comuna Varbilau care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr.3918/20.06.2014 si Hotararea nr.27/19.06.2014;
 - Comuna Alunis care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr.3737/23.06.2014 si Hotararea nr.32/18.06.2014;
 - Comuna Brebu care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr.6774/17.06.2014 si Hotararea nr.36/11.06.2014.
3. In conformitate cu Contractul de Delegare a Gestiunii Apa-Canal nr.119/2009, Art.18, pct 15, Vol. I, se supune dezbaterii si aprobarii “Programul anual de reparatii, dotari si investitii pe anul 2014” de catre S.C. Hidro Prahova S.A. in aria de operare.
Prezinta: DI. Pantea Dumitru
4. Prezentarea si aprobarea incepand cu data de 01.07.2014 a noilor tarife la apa si canal, conform Actului Adicional nr.7/2012 privind strategia tarifară si a avizului nr.210727/04.06.2014 de la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
Prezinta: DI Pantea Dumitru
5. Informare privind stadiul lucrarilor executate din cadrul proiectului: “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova”.
Prezinta: DI. Pantea Dumitru
6. Diverse
 - Aprobarea unui act aditional la Contractul de Delegare cu privire la noul sediu al Operatorului S.C. Hidro Prahova S.A.
 - Imputernicirea domnului Preda Marius – director executiv, sa reprezinte Asociatia in relatia cu terti inclusiv cu Bancile.

Se supune la vot ordinea de zi si este aprobata in unanimitate.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume: Alegerea Comitetului Director pe un mandat de 4 (patru) ani in conformitate cu Art.22 din Statutul Asociatiei.

Dl presedinte Cosma il propune ca membru al Consiliului Director pe dl primar al municipiului Campina, care refuza. Il propune pe dl primar al orasului Slanic – Costea Danelus ca reprezentant al oraselor membre ADI si pe dl primar al comunei Banesti – Stoica Gheorghe, ca reprezentant al comunelor membre ADI. Deci noua componenta a Consiliului Director este:

- Mircea Cosma – Presedintele Consiliului Judetean
- Costea Danelus – Primar al orasului Slanic
- Gheorghe Stoica – Primar al comunei Banesti

Se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi si este aprobat in unanimitate.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume: "Primirea in Asociatie a urmatoarelor localitati:

- Comuna Floresti care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr.5348/09.05.2014 si Hotararea nr.27/30.04.2014;
- Comuna Varbilau care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr.3918/20.06.2014 si Hotararea nr.27/19.06.2014;
- Comuna Alunis care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr.3737/23.06.2014 si Hotararea nr.32/18.06.2014;
- Comuna Brebu care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr.6774/17.06.2014 si Hotararea nr.36/11.06.2014."

Dl presedinte Cosma intreaba daca este cineva de la Primaria Floresti. Nefiind niciun reprezentant al primariei, nu se aproba intrarea in Asociatie a comunei Floresti.

Se prezinta Hotararea nr.27/30.04.2014 a Consiliului local al comunei Varbilau privind asocierea cu A.D.I Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Se prezinta Hotararea nr. 32 din 18.06.2014 a Consiliului Local al comunei Alunis privind asocierea cu ADI Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Se prezinta Hotararea nr.36 din 11.06.2014 a Consiliului Local al comunei Brebu privind asocierea cu ADI Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova.

Se supune la vot si este aprobata in unanimitate

Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat in unanimitate.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume: "In conformitate cu Contractul de Delegare a Gestiunii Apa-Canal nr.119/2009, Art.18, pct 15, Vol. I, se supune dezbaterii si aprobarii "Programul anual de reparatii, dotari si investitii pe anul 2014" de catre S.C. Hidro Prahova S.A. in aria de operare."

Prezinta doamna Laura Kore – director tehnic la S.C. Hidro Prahova S.A.

La stabilirea lucrarilor incluse in Planul de investii 2014 propus, s-au avut in vedere urmatoarele obiective:

- Reducerea pierderilor de apa la nivelul sistemelor de distributie din aria de operare, prin executia lucrarilor de :
 - Inlocuirea conductelor vechi de distributie a apei, pentru care se inregistreaza un numar mare de interventii in vederea remedierii avariilor;
 - Scoaterea conductelor vechi de pe proprietati private si amplasarea acestora pe domeniul public;
 - Sectorizarea retelei de distributie prin executia de camine/reabilitarea caminelor existente (dupa caz) si dotarea acestora cu vane functionale, reductoare de presiune, etc.;

- Trecerea bransamentelor de pe conductele vechi de distributie pe retele noi odata cu anulara retelelor vechi care inregistreaza pierderi de apa considerabila.
- Cresterea gradului de asigurare a serviciului de alimentare cu apa, prin extinderea retelei de distributie;
- Cresterea gradului de contorizare la nivel de bransamente (populatie – case si blocuri), obiectiv asumat de operatorul regional in cadrul proiectului POS Mediu;
- Imbunatatirea calitatii apei furnizate utilizatorilor prin executia de hidranti care sa permita golirea retelei de distributie dupa spalarea/dezinfectia conductelor – in cadrul sistemelor din localitatile rurale;
- Scaderea numarului de interventii si a cheltuielilor de exploatare prin eliminarea interventiilor repetate pentru decolmatare pe traseele colectoarelor de canalizare din anumite zone ale retelelor cu grad de uzura avansat. **Pentru aceasta in Planul de investitii 2014 s-a propus inlocuirea unor tronsoane de canalizare cu probleme.**

Planul de investitii 2014 cuprinde lucrari in cadrul sistemelor de alimentare cu apa (pentru 12 orase si 6 comune) si in cadrul sistemelor de canalizare (pentru 5 orase) – cu finantare din surse proprii, Cota de Dezvoltare si Fond IID, a caror valoare totala a fost estimata la 3.117,39 mii lei (nu include TVA). Din valoarea totala alocata in cadrul Planului de investitii 2014 – 94,6 % reprezinta contravaloarea lucrari propuse in cadrul sistemelor de alimentare cu apa si 5,4 % contravaloare lucrari propuse in cadrul sistemelor de canalizare.

Vor fi demarate actiunile pentru Programul de investitii 2014-2020, costurile estimate pentru anul 2014 cu intocmirea Studiului de Fezabilitate fiind de 1.728 mii lei.

Pentru intocmirea programului de dotari pentru anul 2014 s-au analizat necesitatile fiecarei sucursale in ceea ce priveste desfasurarea optima a activitatii curente si a executiei cu surse proprii a unei parti din investitiile propuse a fi realizate in sistemele de alimentare cu apa si de canalizare.

DI primar al comunei Baba Ana ridica problema calitatii apei. Apa din comuna Baba Ana nu este potabila dar se plateste la acelasi tarif cu apa potabila. S.C. Hidro tergiverseaza cu preluarea serviciului. DI presedinte Cosma spune ca S.C. Hidro S.A. sa prezinte urgent un plan de reglementare. DI presedinte Cosma ii explica domnului primar al comunei Baba Ana ca in Master Planul din 2014-2020 se va face magistrala Teleajana – Mizil care va servi ca sursa de apa pentru comuna, pana atunci S.C. Hidro Prahova S.A. trebuie sa prezinte solutii tehnice pentru rezolvarea problemelor actuale.

DI primar al comunei Stefesti ridica aceasi problema privind calitatea apei. Apa nu este potabila, curge apa cu namol, apa este tulbure, filtrele din statiile de tratare nu functioneaza. Lipsa implicare S.C. Hidro Prahova. Din conducta de la Paltinu, comuna Stefesti nu primeste decat 30%.

DI Primar al comunei Poienarii Burchii – aceasi problema, calitatea apei este sub orice critica, curge apa neagra, la capetele de retea nu sunt camine de evacuare a apei. Doamna Laura Kore director tehnic la S.C. Hidro a spus ca au facut un amplasament cu 3 hidranti la capete pentru golirea apei cu noroi si ca in planul de investitii pe 2014 sunt prevazute lucrari in cadrul sistemelor de alimentare cu apa – 6 comune – Albesti Paleologu, Baba Ana, Boldesti Gradistea, Poienarii Burchii si Sirna.

DI primar al comunei Fantanele – aceasi problema, calitatea proasta a apei. Apa nu este potabila la puturile 2 si 3. Are bani pentru foraj, solicita fonduri investitii. Directia de Sanatate Publica a dat un avertisment privind cantitatea mare de nitrati din apa.

DI primar al comunei Apostolache – apa este foarte buna. Sunt teste facute de Directia de Sanatate Publica. Solicita fonduri de la C.J Prahova pentru forare put. DI presedinte Cosma spune ca vor primi bani dar cu conditia sa trimita buletinele de analize care sa ateste calitatea buna a apei.

DI primar al comunei Soimari – spune ca sunt probleme in ceea ce priveste contractul intre primarie si executantul lucrarilor S.C. Xenia, care nu respecta contractul de lucrari. Lucrarea este neterminata. DI presedinte Cosma spune ca acest contract este prost intocmit si ca la 1 iulie 2014 S.C. Xenia va relua lucrarile ramase de executat.

DI primar al orasului Mizil spune ca are probleme in ceea ce priveste necesarul de apa. Debit insuficient, sunt perioade cand apa este rationalizata. Conducta de transport Urlati-Mizil indica pierderi mari, este facuta din azbociment, necesita inlocuire urgenta., deoarece este veche si daca pica va fi o catastrofa pentru orasul Mizil. Cea de-a doua sursa de apa a orasului Mizil este magistrala Baltesti – Mizil care nu este sustenabila, deci nu poate asigura necesarul de apa dorit, deoarece debitul este de 30 l/sec si este insuficient pentru asigurarea necesarului de apa pentru populatie. DI primar intreaba de ce Apele Romane nu contribuie la investitiile pentru identificare de noi surse de apa pentru oras?

Se supune la vot acest punct al ordinii de zi si se aproba in unanimitate, cu obligatia ca S.C. Hidro Prahova S.A. in termen de 30 de zile sa raspunda in scris atat catre ADI Apa cat si catre C.J. Judetean la toate problemele ridicate in teren.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume: "Prezentarea si aprobarea incepand cu data de 01.07.2014 a noilor tarife la apa si canal, conform Actului Adicional nr.7/2012 privind strategia tarifara si a avizului nr.210727/04.06.2014 de la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice".

DI presedinte Cosma informeaza Adunarea Generala a Asociatilor ca in urma adresei nr.5029/05.06.2014, S.C. Hidro Prahova S.A. solicita Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea ajustarii in termeni reali si cu inflatia a pretului unic al apei si a tarifului unic de canalizare si in conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii prin Concesiune a Serviciului de apa-canal nr.116/09.07.2009, Contractului de Finantare nr.121443/20.02.2011 incheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor si S.C Hidro Prahova S.A., Strategia de tarificare avizata de ANRSC prin adresa nr.3442210/11.01.2011, aprobata de Adunarea Generala a Asociatilor prin Hotararea nr.13/14.10.2010, avand in vedere Actele Aditionale nr.7/15.02.2012, nr.9/30.07.2012 si nr.13/08.07.2013, informam Adunarea Generala a Asociatilor ca strategia tarifara trebuie respectata tinand cont de faptul ca fundamentarea acestor ajustari a fost verificata si avizata de ANRSC Bucuresti cu avizul nr.210727/05.06.2014. Preturile la apa potabila si tarifele la canalizare s-au ajustat atat cu cresterile in termeni reali pentru anul 2014 cat si cu indicele preturilor de consum de 112,36%.

In aceste conditii,

Tariful unic la mc/apa devine:

- persoane fizice = 4,61 lei (inclusiv TVA) (tarif vechi 4,36 lei)
- persoane juridice = 3,72 (fara TVA) (tarif vechi 3,52 lei)

Tariful la mc/canal devine;

- persoane fizice = 3,03 lei (inclusiv TVA) (tarif vechi 2,50 lei)
- persoane juridice = 2,44 (fara TVA) (tarif vechi 2,02 lei)

Operatorul regional S.C. Hidro Prahova S.A. a prezentat Asociatiei *Avizul* ANRSC Bucuresti cu nr.210727/05.06.2014 si *Structura* pe elemente de cheltuieli pentru ajustarea pretului la apa potabila livrata, respectiv tarifului la canalizare, pentru intreaga arie de operare. Intrucat au fost respectate clauzele din Contractul de Delegare a Gestiunii prin Concesiune a Serviciului de apa-canal nr.116/09.07.2009 si ale Contractului de Finantare nr.121443/20.02.2011 incheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor si S.C Hidro Prahova S.A, propunem dezbaterii si aprobarii in Adunarea Generala a Asociatilor a noilor tarife ce vor intra in vigoare incepand cu 01.07.2014. In baza acestei Hotarari se va intocmi ACTUL ADITIONAL nr. 14 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin Concesiune a Serviciului de apa-canal nr.116/09.07.2009.

Se imputerniceste din partea Asociatiei pentru semnarea *Actului aditional* domnul presedinte Mircea COSMA, iar din partea Aparatului Tehnic domnul director executiv Marius Preda.

Se spune la vot punctul 4 al ordinii de zi si se aproba cu 43 de voturi pentru, 2 voturi impotriva – orasele Busteni si Sinaia si o abtinere din partea comunei Stefesti.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume: "Informare privind stadiul lucrarilor executate din cadrul proiectului: "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova".

DI presedinte Cosma da cuvantul domnului Filote, noul manager la U.I.P - S.C. Hidro Prahova S.A. care prezinta stadiul lucrarilor executate din cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova. Proiectul cuprinde 13 contracte, fiind semnate 11 contracte din care 8 contracte de lucrari (CL-1, CL-2, CL-3, CL5 CL-6, CL-7, CL-8, CL9), 2 contracte de servicii (CS-1, CS-2) si unul de audit.

Probleme pe sectoare care au condus la intarzieri:

SEAU Sinaia

- HCL pentru demolare SEAU Sinaia solicitata in octombrie 2013 a fost emisa cu intarziere de Primaria Sinaia in iunie 2014
- DTAD depus in martie la Consiliul Judetean pt SEAU Sinaia a fost respinsa pentru completari in aprilie pentru ca nu este HCL demolare emisa de Primaria Sinaia ;

SEAU Breaza

- Consiliul Judetean a solicitat PUZ prin Certificatul de Urbanism pentru obtinerea Autorizatie de Construire la SEAU Breaza; Antreprenorul nu a intocmit inca PUZ-ul.
- Obtinerea avizului CNADNR pentru SEAU Breaza limitrofa autostrazii al carei proiect nu este definitivat a avut o intarziere de 8 luni;
- Obtinerea avizului SGA este conditionat de aprobarea PUZ-ului.
- Otinerea avizului CF datorat conditiilor de distanta in vecinatatea SEAU Breaza.

Rezervoare Busteni –

- Intarzieri datorate OCPI prin suprapuneri cu terenuri limitrofe rezervorului Fierastrau.
- Intarzieri datorate intrucat drumul de acces la rezervor Valjan pe care se va executa si instalatia de alimentare cu energie electrica conostut initial ca fiind al Romsilva este in domeniul Majestatii Sale - terenul rezervorului fiind o insula cadastrala in aest domeniu.

Rezervoare Azuga

- Rezervor Parc – Intarzieri in rezolvarea terenului rezervat amplasamentului rezervorului intrucat este proprietate Romsilva. Antreprenorul a demarat procedura de scoaterea terenului din fondul forestier si trecerea lui in domeniu public.

CL1. Contractul de lucrări - "Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza - STAP in orasele Comarnic si Sinaia, jud. Prahova"

Timp scurs de la inceperea contractului: 16 luni
Timp ramas pana la terminarea contractului: 8 luni+ 12 Luni PND
Progres fizic : numai pe proiectare
Progres Valoric: 10%

CL2. Contractul de lucrări: Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni, jud. Prahova

Timp scurs de la inceperea contractului: 10 luni
Timp ramas pana la terminarea contractului: 14 luni+ 12 Luni PND
Progres fizic : numai pe partea de proiectare
Progres Valoric: 10 %

Probleme pe sectoare care au condus la intarzieri:

Intarzieri in intocmirea si aprobarea proiectelor tehnologice.

Intarzieri in intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizarea demolarii, Consiliul Judetean solicitand in doua randuri completarea documentatiei.

Intarzieri in aplicarea procedurii de casare (inventariere, scoatere din uz , dezmembrare sortare si depozitare materiale in vederea valorificarii.)

CL3. Contractul de lucrări: "Reabilitarea si extinderea SEAU Valenii de Munte, Mizil si Urleti, jud. Prahova

Timp scurs de la inceperea contractului: 12 luni
Timp ramas pana la terminarea contractului: 12 luni+ 12 Luni PND
Progres fizic : numai pe partea de proiectare
Progres Valoric: 10 %

Probleme pe sectoare care au condus la intarzieri:

Intarzieri in intocmirea si aprobarea proiectelor tehnologice.

Intarzieri in intocmirea si aprobarea pth Mizil, trebuie sa se coordoneze cu investitia Consiliului judetean, Linia II apa

Intarzieri in intocmirea si aprobarea DTAD;

Intarzieri in intocmirea si aprobarea DTAC;

Toate aceste intarzieri s-au datorat echipei de proiectare (spaniola), aceasta fiind inlocuita cu proiectatanti romani

CL5. Contractul de lucrări: "Captare Valea lui Bogdan, SP Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova"

Timp scurs de la inceperea contractului: 8 luni
Timp ramas pana la terminarea contractului: 12 luni+ 12 Luni PND
Progres fizic : 3.95%
Progres Valoric: 10 %

Ordin de incepere nr, 15/22.10 2013, Data de Incepere a Contractului: 22.10.2013;

Nu sunt SIL in pregatire. Se estimeaza pentru iulie

Probleme pe sectoare care au condus la intarzieri:

S-a obtinut Autorizatia de Construire nr.12/22.05.2014 in regim de urgenta, etapa II.

Pentru Autorizatia definitiva CJ solicita pana la finalizarea lucrarilor rezolvarea urmatoarele solicitari.

CL6. Contractul de lucrări: "Extindere retea de canalizare in orasul Comarnic, jud. Prahova"

Timp scurs de la inceperea contractului: 29 luni (cu 3 acte aditionale de prelungire a termenului)

Timp ramas pana la terminarea contractului: 2 luni+ 12 Luni PND

Progres fizic : 59.1%

Progres Valoric: 25,98 %

SIL in pregatire dar nu depaseste valoarea minima 400 mii lei.

Probleme pe sectoare care au condus la intarzieri:

Lipseste avizul Autorizatia CNCF"CFR" SA pentru lucrarile in zona caii ferate (paralelism)

Nu este rezolvata problema amplasarii Caminelor de racord din lipsa spatiu, Primaria impreuna cu Antreprenorul la intocmirea de contracte de suprafacie cu abonatii.

Nu este rezolvata problema executiei lucrarilor in zonele afectate de alunrcari de teren si acolo unde sunt necesare sapaturi foarte adanci ,in zone sensibile(strazi inguste)

CL7. Contractul de lucrări: "Extindere retea de canalizare in orasul Breaza, jud. Prahova"

Timp scurs de la inceperea contractului: 7 luni

Timp ramas pana la terminarea contractului: 13 luni+ 12 Luni PND

Progres fizic : 0.26%

Progres Valoric: 10 %

Probleme pe sectoare care au condus la intarzieri:

Mari intarzieri in mobilizare

Neintelegeri intre partenerii asociatiei.

Schimbarea reprezentant antreprenor.

CL8. Contractul de lucrări: „Extindere retea de canalizare in orasul Campina Banesti Valeni de Munte, jud. Prahova"

Timp scurs de la inceperea contractului: 7 luni

Timp ramas pana la terminarea contractului: 13 luni+ 12 Luni PND

Progres fizic : 5,89%

Progres Valoric: 10 %

CL9. Contractul de lucrări: „Extindere retea de canalizare in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni, jud. Prahova"

Timp scurs de la inceperea contractului: 7 luni

Timp ramas pana la terminarea contractului: 13 luni+ 12 Luni PND

Progres fizic : 14,9%

Progres Valoric: 13 %

CS1. Contractul de „Asistentă tehnică pentru managementul proiectului

Timp scurs de la inceperea contractului: 34 luni

Timp ramas pana la terminarea contractului: 10

Progres fizic : 58,1%

Progres Valoric: 58,1%

CS2. Contractul de "Asistenta Tehnica si Supervizare Lucrari Neeligibile in Aglomerarea Sinaia, jud. Prahova"

Timp scurs de la inceperea contractului: 16 luni

Timp ramas pana la terminarea contractului: 14 luni+ 12 Luni PND

Progres fizic : 31,5%

Progres Valoric: 39,4%

Contract de Audit "Servicii de audit financiar pentru proiectul Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in jud. Prahova"

Timp scurs de la incepere contract: 607 zile

Timp ramas: 562 zile

Progres fizic : 60%; Progres Valoric: 55%

Primarul orasului Campina a ridicat problema referitoare la cum se executa lucrarile in oras, firma constructoare lucreaza foarte dezordonat cu alte cuvinte sub orice critica, (nu compacteaza balastrul pe sant), in loc de 7 echipe de se lucreaza cu 4 echipe. O alta problema destul de grava prezentata de domnul primar Tiseanu este referitoare la accidente de munca survenite din cauza nerespectarii normelor de protectia munci. Solicita operatorului regional sa impulsioneze lucrarile si sa le monitorizeze, daca nu se va lua in considerare toate problemele prezentate nu se vor putea termina lucrarile pana in decembrie 2015. Domnul primar a mai avertizat ca nu va da aviz de spargere a strazilor in toamna, pentru ca vrea sa blocheze orasul iarna. La statia de Epurare, nici acum nu a inceput lucrarile, pe motiv ca in baraca portarului (3m) locuieste o familie de romi si considera ca este o situatie alarmanta.

Primarul orasului Mizil spune ca suntem „victimile unei legislatii total impotriva noastra”. Sa se faca o lista neagra cu toti antreprenorii care subapreciaza valoarea lucrarilor si apoi subcontracteaza aceste lucrarile.

DI presedinte Cosma spune ca orasul Mizil este beneficiarul proiectului “centrala fotovoltaica de productie a energiei electrice din conversia energiei solare”. Aceasta investitie va permite acoperirea consumului de energie electrica din sectorul public.

Domnul Adrian Dobre – consilier judetean, are indoilei ca stadiul fizic este de 20% din lucrari, exista experienta celor de la Comarnic unde sunt probleme, primarii nu au masurile coercitive asupra constructorilor. Trebuie ca pentru fiecare contract in parte sa fie cat un om cu graficul in mana, astfel termenul de 31.12.2015, nu poate fi respectat. Numarul de excavatoare conteaza la canalizare. Dupa parerea dlui consilier judetean Adrian Dobre, stadiul fizic al lucrarilor ar fi sub 15%.

Domnul Savel - viceprimarul orasului Busteni doreste o informare cu lucrarile ce vor fi executate. Daca vor avea “nenorocul” sa lucreze cu un constructor ca pe SAMTID, va fi un fiasco total, sunt probleme multe legate de acest proiect.

Domnul Cosma spune ca peste 2 saptamani sa fie discutii cu cele trei localitati de pe Valea Prahovei: Busteni, Sinaia si Azuga, domnul Cosma propune o intalnire a U.A.T – urilor si in mod special o intalnire cu Hidro unde sunt multe nemulumiri, Hidro neavand o suficienta capacitate organizatorica.

Domnul Cosma spune ca Hidro este operatorul si ca operatorul se subordoneaza AGA si ADI, este necesara intalnirea lunara, cu o analiza activitatii Hidro care este responsabila pentru intarzierea lucrarilor. Domnul Cosma spune tot odata ca fiecare primar sa cheme la ordine constructorul si operatorul, sa se constituie un comandament cu subiect analiza Hidro.

Domnul Tiseanu spune ca s-au facut comandamente periodice, s-a facut tot posibilul ca lucrarea sa a mearga bine, exista minuta acestor intalniri si adresele catre Hidro. Domnul Tiseanu spune ca la intalnirea la analiza stadiului fizic al lucrarilor sa fie prezent si domnul Pantea. Domnul Cosma spune ca Hidro sa fie pus la munca, ADI de asemenea sa fie pus la munca, ca sa invioreze lucrarile.

Se trece la punctul 6 „Diverse” :

- *Aprobarea unui act aditional la Contractul de Delegare cu privire la noul sediu al Operatorului S.C. Hidro Prahova S.A.*
- *Imputernicirea domnului Preda Marius – director executiv, sa reprezinte Asociatia in relatia cu tertii inclusiv cu Bancile.*

La acest punct a luat cuvantul viceprimarul orasului Busteni Nae Savel, care spune ca domnul Marius Preda sa fie imputernicit doar in relatia cu banca, nu cu tertii, punct la care si domnul Cosma este de acord.

Adunarea generala a asociatilor il imputerniceste pe domnul presedinte Mircea Cosma s-a semneze actul aditional cu privire la noile tarife la apa, actul aditional la Contractul de Delegare cu privire la noul sediu al Operatorului S.C. Hidro Prahova S.A. si hotararile aprobate in adunarea generala de azi - 24.06.2014.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Se declara sedinta inchisa.



Intocmit/redactat
Vali Constantinescu/Elena Iana