

PROCES VERBAL nr. 23

AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

A.D.I. – "PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA"

incheiat astazi 29.09.2016

Din partea Consiliului Judetean Prahova participa dl Bogdan Toader– Presedinte, dl. Patrascu Vasile – Vicepresedinte, din partea S.C. Hidro Prahova S.A. participa dl Adrian Semcu – director general. Dl Marius Preda – director executiv A.D.I., prezinta ordinea de zi a sedintei, care este urmatoarea:

1. Alegerea Consiliului Director si a Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova".
2. Stadiul realizarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova" si prezentarea programului de investitii POIM finantat din fonduri europene pentru 2014-2020.
Prezinta: Adrian Semcu – director general S.C. Hidro Prahova S.A.
3. Primirea in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" a comunei Chiojdeanca.
Prezinta: Marius Preda – director executiv

Se supune la vot ordinea de zi si este aprobata in unanimitate.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi "Alegerea Consiliului Director si a Presedintelui Asociatiei".

Dl Preda il propune ca Presedinte al Asociatiei pe dl Bogdan Toader – Presedintele Consiliului Judetean Prahova. Dl Bogdan Toader este ales cu unanimitate de voturi. Presedintele Asociatiei este si Presedintele Consiliului Director. In continuare se fac propuneri pentru ceilalti doi membri ai Consiliului Director. Ca reprezentant al oraselor membre A.D.I. este ales dl Marian Machitescu – Primar al orasului Urlati si ca reprezentant al comunelor membre A.D.I. este ales dl Gheorghe Stoica – Primar al comunei Banesti.

Se supune la vot pct. 1 al Ordinii de zi "Alegerea Consiliului Director si a Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatului pentru Managementul Apei" si este aprobat in unanimitate.

la cuvantul dl Bogdan Toader – care face referire la faza a II-a Master Plan 2014-2020. Pentru ca in faza I 2007-2014, nu au fost incheiate investitiile aprobate, implicit nu au fost absorbite fondurile alocate de Comisia Europeana pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova, s-a alocat din fondurile Faza II sumele necesare terminarii lucrarilor. Din aceste motive, investitiile in zona rurala au fost diminuate. Consiliul Judetean Prahova va sprijini, ca si pana acum, investitiile in apa/apa uzata in mediul rural functie de posibilitatile sale. Va rog sa accesati si alte surse de finantare, spune dl. Bogdan Toader, ca axa 7.2., OG 28, asa cum a facut comuna Baba Ana. In continuare, dl. Bogdan Toader spune ca S.C.Hidro Prahova S.A. a facut un imprumut de 9 mil. Euro la BERD pentru continuarea lucrarilor in faza II a Master Planului si nu are posibilitatea de a

sustine noi investitii. Consiliul Judetean Prahova, va face parteneriate pentru a va ajuta in dezvoltarea lucrarilor pentru apa/apa uzata, spune dl. Bogdan Toader.

Se trece la pct 2 al Ordinii de zi "Stadiul realizarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova" si prezentarea programului de investitii POIM finantat din fonduri europene pentru 2014-2020".

la cuvantul dl Adrian Semcu – director general S.C. Hidro Prahova S.A. care prezinta situatia detaliata a realizarilor pe contracte de lucrari eligibile.

CL1. Contractul de lucrări - "Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza - STAP in orasele Comarnic si Sinaia, jud. Prahova". Contractul CL1 a fost reziliat de catre Beneficiar pe data de 05.08.2015, pentru părăsirea șantierelor de către Antreprenor. A fost demarata procedura de recuperare in instanta a avansului platit, in valoare de 7.705.590,96 lei, de la asigurator (societatea ASITO KAPITAL). Au fost solicitate Antreprenorului daune de intarziere in valoare de 6.214.186 lei, conform contractului. Intrucat Antreprenorul nu a plătit sumele datorate cu titlu de daune de întârziere, beneficiarul a somat asiguratorul, (societatea de asigurare CERTASIG), sa efectueze plata in baza scrisorii de garantie pentru buna executie, in caz contrar urmând ca Beneficiarul să acționeze în instanță societatea de asigurare.

Caietul de sarcini va fi actualizat de către societatea de consultanță, termenul de finalizare fiind 10.10.2016 , urmand a se relua procedura de atribuire in cel mai scurt timp posibil. Beneficiarul - S.C. Hidro Prahova isi propune lotizarea acestui contract care este propus integral pentru fazare (Faza II), data de finalizare estimata fiind sfarsitul anului 2018. Data reluării procedurii de atribuire depinde de rezolvarea unor probleme legate de terenurile puse la dispozitie de catre UAT-urile responsabile.

CL2 Contractul de lucrări: Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni, jud. Prahova". Termenul de executie este depasit, fiind 20 08 2015 acest contract fiind propus pentru fazare. Problemele cu care s-a confruntat Beneficiarul in derularea acestui contract sunt urmatoarele: Intocmirea cu intarziere a PUZ-ului pentru terenul pe care se construiesc noua SEAU Plopeni, rezultat prin alipirea a doua loturi, primul fiind cel pe care se afla vechea stație de epurare și al doilea fiind pus la dispozitie de CJ Prahova ; obținerea cu intarziere a acordului de evacuare a materialului valorificabil precum si a deseurilor, din partea proprietarului celor doua statii existente - CJ :Prahova; obținerea ATR –ului pentru SEAU Plopeni; Inundarea amplasamentului SEAU Plopeni in cursul noptii de 27- 28. Noiembrie. 2015 , in urma unor precipitatii abundente in zona; Nefinalizarea procedurii de alipire a terenurilor cu numerele cadastrale 20280 si 20353 situate in Plopeni , str, Recea nr.4. Pe aceste terenuri se construiesc SEAU Plopeni, actul doveditor al finalizarii procedurii de alipire este necesar pentru obtinerea avizului OCPI , document obligatoriu pentru emiterea AC pentru construirea bransamentului electric al SEAU Plopeni

DI Semcu mentioneaza faptul ca Beneficiarul s-a implicat in rezolvarea tuturor problemelor care sunt in competenta sa dar in cazul motivelor mentionate mai sus, competentele Beneficiarului au fost extrem de reduse .

CL3. Contractul de lucrări: "Reabilitarea si extinderea SEAU Valenii de Munte, Mizil si Urlati, jud. Prahova". DI Semcu informeaza ca stadiul Contractului – pentru construcții civile este urmatorul: la sectorul SEAU Mizil - 92 % ; la SEAU Urlati - cca 85 % ; la SEAU Valenii de Munte - cca 83 %. Problemele cu care s-a confruntat Beneficiarul în derularea acestui contract sunt urmatoarele : emiterea cu întârziere a Autorizatiei de construire – de către Consiliul Judetean Prahova; întârzieri în livrare echipamentelor - furnizori de echipamente.

CL5. Contractul de lucrări: "Captare Valea lui Bogdan, SP Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova". S-a pus in functiune Aduciunea de apa potabila Breaza din sursa Paltinu. Lucrarile la retea de apa potabila si aduciunea de apa potabila

Breaza sunt finalizate. Contractul CL5 este în curs de recepție, prima etapă din cele cinci etape ale procesului de recepție fiind deja încheiată. Stadiu progres fizic CL5 – 100%.

CL6. Contractul de lucrări: "Extindere rețea de canalizare în orașul Comarnic, jud. Prahova". DI Semcu spune că problemele cu care s-a confruntat Beneficiarul în derularea acestui contract sunt următoarele: eliberarea cu întârziere a Autorizației de construire de către Consiliul Județean Prahova; eliberarea cu întârziere a avizelor de spargere drum de către primăria Comarnic; probleme în amplasarea canalului colector pe trotuarul din zona centrală a DN1 ceea ce a necesitat reproiectarea și reavizarea acestuia; probleme în amplasarea căminelor de racord. Fiind prevăzute cămine DN 1000 mm, acestea nu au putut fi montate în strada din cauza rețelelor existente de apă și gaze; sistarea lucrărilor pe zona centrală de către Romtelecom datorită rețelelor de telefonie. DI Semcu informează că stadiul progres fizic la CL6 este realizat în procent de 64%.

CL7. Contractul de lucrări: "Extindere rețea de canalizare în orașul Breaza, jud. Prahova" – DI Smecu spune că stadiul contractului este de 95% realizat, rămas de executat 5%. Problemele cu care s-a confruntat Beneficiarul au fost eliberarea cu întârziere a autorizațiilor de spargere drum de către Primăria Breaza, eliberarea cu întârziere a soluțiilor tehnice racordare cu energie electrică pentru PAU-ri, probleme în amplasarea unor stații de pompare. Antreprenorul susține că poate finaliza lucrările până la 31.10.2016 conform ultimului grafic prezentat.

CL8. Contractul de lucrări: "Extindere rețea de canalizare în orașul Campina Bănești Valeni de Munte, jud. Prahova. Progres fizic total – 71,98%, Progres financiar - 32,92%.

DI Semcu prezintă problemele apărute în acest contract și anume: Antreprenorul, SC.CAST S.R.L., a decis rezilierea unilaterală a contractului nr. 8631/465B/29.10.2013. În prezent s-a inițiat procedura arbitrală la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, prevăzută în contract, pentru a anula decizia antreprenorului de a rezilia unilateral contractul. Procedura de arbitraj este pe rol, prima înfățișare este în data de 4.10.2016. În urma auditului efectuat de Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit, de la sfârșitul anului 2015 (adresa 9607/24.11.2015), AMPOS MEDIU prin adresa 1021/UIP /343/11.02.2016 a propus o corectie financiară de 25%, din valoarea totală a contractului, pentru nereguli la procedura de achiziție publică. Din punct de vedere al AMPOS Mediu comisia de evaluare a ofertelor nu a descalificat oferta depusă de S.C.CAST S.R.L., ca fiind neconformă, nerespectând astfel prevederile documentației de atribuire, precum și prevederile OG34/2006 și a OG 925/2006; totodată a eliminat nejustificat din procedura de achiziție publică trei oferte. Autoritatea de Management a transmis Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor nr 17791/04.03.2016 (1719/UIP/581) prin care a stabilit reținerea sumei de 5.502.583,97 lei (inclusiv TVA). Contravaloarea sumei menționate a fost reținută din cererea de rambursare nr 49/14.01.2016. Corecția financiară aplicată a fost contestată în instanță, procesul fiind pe rolul Curții de Apel Ploiești.

CL9. Contractul de lucrări: "Extindere rețea de canalizare în orașele Baicoi, Urlati și Plopeni, jud. Prahova" - *Este primul dintre cele 9 contracte din cadrul Proiectului "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova" care este finalizat și pentru care s-a solicitat recepția la terminarea lucrărilor. Recepția a fost finalizată în 05.08.2016, acum desfășurându-se perioada de PND.*

CS1 „Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare și Supervizare Lucrări” (lucrări din costuri eligibile - CL1,CL2,CL3,CL5,CL6,CL7,CL8,CL9). DI Semcu spune că acest contract se încheie în data de 30.09.2016.

Contracte finanțate din contribuția Consiliului Județean Prahova- CL4 și CS2.

CL-4. Contractul de Lucrări: "Extindere rețea de canalizare și colector în orașele Azuga, Busteni și Sinaia, jud. Prahova. DI Semcu spune că s-au realizat 14430 m de extindere rețea

de canalizare , 2396 m reabilitare retea canalizare; 829 m conducta de refulare si 566 camine de racord. Stadiu progres fizic la CL4 – 53% realizat, ramas 47%..

DI. Bogdan Toader spune ca proiectele apa/apa uzata ar trebui sa prevada si bransamentele/racordurile nu numai retelele.

DI Primar al comunei Telega ridica problema distribuirii facturilor, care se arunca peste gard, nu se gasesc, iar cetatenii platesc facturile cu intarziere. DI Primar propune ca Hidro sa preia si acest serviciu de distribuire facturi iar dl Semcu spune ca acest lucru ar necesita cheltuieli in plus.

DI Primar al comunei Izvoarele spune ca in satul Cornesti este o avarie la reseaua de apa nerezolvata de 3 (trei) saptamani. Acest sat a predate serviciul la Hidro. Celelalte doua sate componente ale comunei, Homoraciu si Malu Vanat nu au predate.

DI Preda spune ca situatia este confuza si exista lipsa de comunicare intre S.C.Hidro Prahova si primarie.

DI. Semcu stie ca aceste probleme cu Directia sanitara, Primaria nu are competenta, capacitatea si autorizatiile necesare asigurarii serviciului de apa/apa uzata. Pentru ca salariatii nu-si fac treaba in zona, dl Semcu spune ca va lua masuri si in acelasi timp, il roaga pe dl primar sa-i adreseze personal reclamatii.

DI. Bogdan Toader intervine si spune ca, pentru imbunatatirea comunicarii cu beneficiarii serviciului, este necesara desemnarea unei persoane care sa faca aceasta munca de comunicare cu solicitantii . Totodata, spune sa se faca economii in alta "parte" si sa infiinteze acest post. Operatorul are obligatia de a prelua serviciul de la toti membrii ADI.

DI Preda spune ca unul dintre obiectivele principale ale A.D.I. este acela de a extinde aria de operare a Operatorului prin marirea numarului de membri ai Asociatiei (la solicitarea acestora).

Se trece la pct 3 al Ordinii de zi "primirea in Asociatie a comunei Chiojdeanca". DI Preda prezinta Hotararea nr. 11/22.03.2016, cu completarile si modificarile Hotararii nr.20/12.04.2016 a Consilului Local al comunei Chiojdeanca, privind asocierea cu ADI Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova.

Se supune la vot primirea in Asociatie a comunei Chiojdeanca si se aproba in unanimitate.

Se declara sedinta inchisa.



PRESEDINTE

Bogdan TOADER

Director executiv

Marius Preda

Intocmit/redactat
Vali Constantinescu
Alina Viziteu