

PROCES VERBAL nr. 18

AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

A.D.I. – "PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA"

incheiat astazi 18.XII.2014

Din partea Consiliului Judetean Prahova participa dl Bogdan Toader – vicepresedinte iar din partea Institutiei Prefectului al judetului Prahova - doamna prefect Rodica Paraschiv. Domnul Marius Preda deschide sedinta prezentand ordinea de zi si informand ca adunarea este statutara, fiind prezenti 44 din 57 de reprezentanti ai asociatilor. Se supune la vor *Ordinea de zi* a sedintei care este urmatoarea:

1. Primirea in Asociatie a localitatilor: Floresti, Cosminele si Carbonești.
Prezinta: Marius Preda
2. Aprobarea cotizatiei pe anul 2015.
Prezinta: Mircea COSMA
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
Prezinta: Ion Marina
4. Stadiul realizarilor lucrarilor in cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova".
Prezinta: Dumitru Pantea
5. Diverse

Se supune la vot ordinea de zi si este aprobata in unanimitate.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume:

"Primirea in Asociatie a urmatoarelor localitati:

- Comuna Floresti care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr.5348/09.05.2014 si Hotararea nr.27/30.04.2014;
- Comuna Cosminele care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr. 2119/10.10.2014 si Hotararea nr. 36/09.10.2014;
- Comuna Carbonești care a solicitat intrarea in Asociatie prin adresa nr. 2785/28.10.2014 si Hotararea nr.24/28.10.2014.

Domnul Marius Preda da cuvantul domnului Eugen David – primar al comunei Floresti care spune ca inca se afla in derulare un proiect din fonduri europene si ca in cateva luni se va termina si ultimul segment de lucrari.

Se supune la vot primirea in Asociatie a comunei Floresti si se aproba in unanimitate.

Se da cuvantul domnului Corneliu Anton – primar al comunei Cosminele care spune ca datorita unui parteneriat dintre prefectura si comuna Cosminele s-a realizat alimentarea cu apa in toate cele sate apartinand comunei. Satul Cosminele de Jos a fost alimentat cu apa prin programul SAPARD. Nu exista operator.

Se supune la vot primirea in Asociatie a comunei Cosminele si se aproba in unanimitate.

Nefiind prezent niciun reprezentant al comunei Carbunesti, dl Preda propune amanarea intrarii comunei Carbunesti in Asociatie.

Se supune la vot. Sunt 4 abtineri, 1 (unul) impotriva si 39 pentru.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume: "Aprobarea cotizatiei pe anul 2015". Dl Marina prezinta cuantumul cotizatiei propus pentru anul 2015 dupa cum urmeaza:

- Consiliul Judetean Prahova = 350.000 lei
- Consiliile Locale Orasenesti inclusiv Consiliul Municipal Campina = 12.000 lei
- Consiliile Locale Comunale = 2.000 lei

Se imputerniceste presedintele Asociatiei sa semneze Hotararea cu cuantumul cotizatiei aprobate, care va fi inaintata in termen de 5 (cinci) zile de la aprobare Unitatilor Administrative Teritoriale membre A.D.I.

Se supune la vot punctul 2 si este aprobat in unanimitate.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume: "Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015".

Domnul Preda da cuvantul dlui Marina care prezinta Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015. La capitolul "Venituri" exista un total de 604.500 lei iar la capitolul "Cheltuieli" – total de 604.500 lei.

Se supune la vot punctul 3 si este aprobat in unanimitate.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume: "Stadiul realizarilor lucrarilor in cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova".

Domnul Preda da cuvantul dlui Enachescu de la "Romair" care prezinta situatia la zi a contractelor de lucrari la 18.12.2014.

La **C.L. 1** – "Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata Breaza si Sinaia, modernizarea statiilor de tratare apa Sinaia si Breaza" – antreprenor Asocierea CAST SRL – BUTEC SAL, subantreprenor PASSAVANT ROEDIGER. Contract semnat la 7.01.2013, ordin de incepere 6.02.2013, valoare contract 62.141.862,62 lei fara TVA. Durata contractului 730 de zile + PND 365 zile (diferentiat pe sectoare):

1. Sect.1 – SEAU Breaza – 730 de zile – termen finalizare executie – 6.02.2015
2. Sect.2 – SEAU Sinaia – 730 de zile – termen finalizare executie – 6.02.2015
3. Sect.3 – statii tratare – 540 zile – termen finalizare executie – 31.07.2014
4. Sect.4. – statii clorinare – 540 zile – termen finalizare executie – 31.07.2014
5. Sect. 5 – SP Caraiman – 365 zile – termen finalizare executie – 06.02.2014

Procent realizat 10,00 %

Proiectele tehnice pentru sectoarele 3,4 si 5 sunt gata, aprobate si verificate de verificatori atestati. Au existat probleme mari legate de proprietati, astfel incat obtinerea avizelor a fost mult ingreunata. Pentru sectoarele 1 si 2 exista probleme tehnice care au intarziat realizarea proiectelor tehnice. Se afla in analiza revendicari de prelungire de termen pentru toate sectoarele contractului.

La **C.L.2** - "Reabilitarea si modernizarea statiilor de epurare apa uzata Campina si Plopeni" – antreprenor Asocierea PASSAVANT ROEDIGER GmbH – GRIRO SA. Contract semnat la 28.07.2013, ordin de incepere

20.08.2013, valoare contract 63.884.483,68 lei fara TVA. Durata contractului 730 de zile + PND 365 de zile, termen de finalizare 20.08.2015.

Procent realizat 16,09%.

La **C.L.3** – “Reabilitarea si modernizarea statiilor de epurare apa uzata Mizil, Urlati si Valenii de Munte” – Antreprenor CONSTRUCCIONES LUJAN SA. Contract semnat la 30.05.2013, ordin de incepere 21.06.2013, valoare contract 26.870.241,50 lei fara TVA. Durata contractului 730 de zile + PND 365 de zile (diferentiat pe sectoare).

1. Sect. 1 – SEAU Mizil - termen finalizare – 15.03.2015 (prelungit)
2. Sect. 2 – SEAU Urlati – termen finalizare – 21.06.2015
3. Sect. 3 – SEAU Valeni – termen finalizare – 21.06.2015

Procent realizat 10.00%

La **C.L.4** – “Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni si Sinaia”. Contract semnat acum o luna, ordin de incepere 10.11.2014. Valoarea contract 55.242.226,00 lei fara TVA.

La **C.L.5** – “Extindere aductiuni apa potabila Breaza si Comarnic, extindere retea de alimentare cu apa Breaza si Comarnic, statii de pompare apa potabila Breaza si Comarnic” – antreprenor Asocierea Montin SA – Rominserv SRL. Contract semnat la 07.10.2013, ordin de incepere 28.10.2013, valoare contract 38.991.838,50 lei fara TVA. Durata contractului 610 zile +PND 365 de zile, termen de finalizare 30.06.2015.

Procent realizat 37,63 %.

La **C.L.6.** “Extindere retea canalizare Comarnic, statii de pompare apa uzata Comarnic”. – contract semnat la 13.01.2012, ordin de incepere 08.02.2012, valoare contract 39.863.321,84 lei fara TVA, durata contract : initial 730 zile + PND 365 zile. Termen curent finalizare executie: 6.03.2015. Antreprenor : Asocierea Grossman SA – Euroconstruct Trading 98. **Procent realizat 32,92 %.**

La **C.L.7** – “Extindere retea canalizare Breaza, statii pompare apa uzata Breaza”. Contract semnat la 14.10.2013, ordin de incepere 05.11.2013, valoare contract 77.297.877,24 lei fara TVA, durata contract 578 zile executie + 365 zile PND, termen finalizare executie 06.06.2015. Antreprenor Asocierea Rominserv SRL – MONTIN SA – CONTI SA – NICONs SRL. **Procent realizat 50,98 %.**

La **C.L.8** – “Extindere retele de canalizare Campina, Banesti si Valenii de Munte”. Contract semnat la 29.10.2013. Ordin de incepere 11.11.2013, valoare contract 72.528.978,45 lei fara TVA. Durata contract 610 zile + PND 365 zile diferentiat pe sectoare:

- Sect. 1 – Campina – 610 zile – termen finalizare executie 14.07.2015
- Sect.2 – Banesti – 550 zile – termen finalizare executie 15.05.2015
- Sect. 3 – Valenii de Munte – 610 zile – termen de executie 14.07.2015

Antreprenor – Asocierea Rominserv SRL – MONTIN SA – CONTI SA – NICONs SRL

Procent realizat : 22,44 %.

La **C.L. 9** – “Extindere retele canalizare Baicoi si Urlati, colector principal de canalizare Plopeni. Contract semnat la 31.10.2013, ordin de incepere 11.11.2013, valoare contract 58.376.031,03 lei fara TVA. Durata contract 610 zile executie + 365 PND, termen finalizare executie 14.07.2015. Antreprenor : Asocierea Rominserv SRL – MONTIN SA – CONTI SA – NICONs SRL. **Procent realizat 50,98 %.**

Doamna prefect avertizeaza ca se vor returna fonduri europene in cazul depasirii datei de 31.12.2015. Este necesara imbunatatirea serviciului Operatorului Regional mai ales in mediul rural, probleme in preluarea serviciului de la noii membri ADI. Ritmul actual de lucru face imposibila terminarea lucrarilor.

Domnul Tiseanu – primarul municipiului Campina care ii multumeste doamnei prefect ca se implica in rezolvarea problemelor aferente acestui proiect. Spune ca este foarte sceptic privind lucrarile. Nu se poate lucra concomitent pe toate strazile din Campina. Firma care lucreaza in Campina nu este dotata tehnic si nici ca forta de munca. Necazurile facute cetatenilor se rasfrang asupra primarului nu asupra Hidro Prahova. Graficul de lucrari nu a fost prezentat nici dupa interventia doamnei prefect.

Domnul primar al orasului Breaza – spune ca sunt nemulumiri si in Breaza. Apreciaza insa aportul Asociatiei, astfel nu puteau accesa fonduri europene.

Domnul primar al comunei Fantanele spune ca din cele trei foraje functioneaza numai doua. Hidro Prahova in sase ani nu a facut nicio investitie cu toate ca a solicitat sa fie prinsi in lista de investitii. Sunt 9,5 km finalizat, Statie de epurare 350 mc/zi care nu functioneaza automat este trecuta pe manual, oricum la aceasta ora statia nu mai functioneaza, sunt foarte multe sesizari la mediu pentru ca in zona este un miros de nesuportat. Daca in 2010 era o statie moderna, acum este o statie parasita care pune in pericol sanatatea oamenilor. Doamna prefect intervine in discutie si atentioneaza ca daca nu se termina lucrarea, bugetul judetului va fi pus intr-o situatie grea. Hidro Prahova sa faca un grafic pentru a recupera restantele din acest proiect, sa se implice mai mult si cu constructorul sa ia masuri mai drastice. Doamna prefect cere analiza serviciului Operatorului in fiecare UAT si analiza felului in care OR avizeaza subcontractorii. DI Pantea spune ca pana la 1 ianuarie 2015 se vor intocmi graficele de lucrari.

Doamna prefect stabileste, cu acordul celor prezenti, data de 12 ianuarie 2015 pentru o intalnire intre constructori + Operator + ADI + consultant + autoritati locale, pentru stabilirea graficului de lucrari pe 2015, care va sta tot timpul pe masa de lucru a celor implicati in proiect. Deasemenea, se propune efectuarea unui audit extern in vederea modului cum functioneaza serviciul de apa/canal in U.A.T-urile membre ale Asociatiei, precum si cauzele intarzierilor lucrarilor la proiectul " *Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova*".

Se stabileste ca termen de la acesta problema 01.02.2015.

Se declara sedinta inchisa.



Intocmit/redactat
Vali Constantinescu