

PROCES VERBAL nr. 27

AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

A.D.I. – "PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA"

incheiat astazi 07.09.2017

Sedinta Adunarii Generale a Asociatiei este condusa de Bogdan Toader – Presedinte al Asociatiei. Participa in calitate de invitat dl Adrian Semcu – director general S.C. Hidro Prahova S.A. Sunt prezenti 47 de membri din 67 membri ai Asociatiei. Sedinta este statutară. Domnul Bogdan Toader prezinta ordinea de zi, care este urmatoarea:

1. Stadiul lucrarilor din POS MEDIU fazate pentru etapa a II-a 2014-2020 finantate din Programul Operational pentru Infrastructura Mare.
Prezinta Adrian Semcu – director general S.C.Hidro Prahova S.A.
2. Primirea in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" a urmatoarelor Unitati Administrativ Teritoriale:
 - Comuna Balta Doamnei
 - Comuna Gherghita
 - Comuna Calugareni
 - Comuna Batrani
 - Comuna DumbravaPrezinta Bogdan Hodorog – director executiv A.D.I. Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova
3. Diverse

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobata cu unanimitate de voturi.

la cuvantul dl Presedinte Bogdan Toader, care spune ca s-a semnat Contractul de fazare cu cei 46 mil euro in care sunt cuprinse atat lucrari nefinalizare in programul 2007 – 2013 cat si lucrari noi pentru aglomerari rurale si urbane. In continuare ii da cuvantul domnului Semcu sa faca o scurta informare in privinta stadiului lucrarilor si sa spuna in linii mari cum vede aceasta continuare a Master Planului, lucrarile noi, ca si termene, ca si propuneri pentru anul 2018.

Dl Semcu spune ca o parte din lucrari sunt aproape finalizate. Campina si Valenii de Munte sunt in intarziere din cauza proceselor care se deruleaza. Contractul CL1 "reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza – STAP in orasele Comarnic si Sinaia" a fost reziliat de catre beneficiar pentru

parasirea santierelor de catre Antreprenor (SC Cast SRL), a fost demarata procedura de recuperare in instanta a avansului platit in valoare de 7.705.590,96 lei. Se va relua procedura de achizitie a unui nou Contract de lucrari. In acest sens, a fost incheiat un contract de asistenta tehnica pentru intocmirea documentatiei de atribuire, in vederea scoaterii la licitatie a contractelor de lucrari CL1 si CL8.

Referitor la contractul de lucrari CL2 – *“reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni”* dl Semcu spune lucrarile se afla intr-un stadiu foarte avansat, o singura problema care este dificila si majora este la Campina, unde un bazin a fost demolat si trebuie refacut, s-a purtat recent o discutie cu constructorul, unde s-a promis ca lucrarile se vor termina in luna aprilie 2018. La Plopeni, Statia de Epurare este in probe de functionare.

DI Semcu spune ca la CL3 *“reabilitare si extindere SEAU Valenii de Munte, Mizil si Urlati”* sunt cele trei statii de epurare – Mizil 99% realizat, Urlati – 95% realizat, si acolo s-a intarziat cam 7-8 luni. Desi s-au primit toate avizele cand s-a depus documentatia si s-a inceput lucrarea, pe parcurs constructorul a dat de o conducta de gaze in incinta SEAU, pana s-au luat toate aprobarile dureaza, s-a gasit solutia si in toamna se va finaliza lucrarea de la Urlati. La Valenii de Munte lucrarile sunt intarziate, dar pana in primavara 2018 proiectul va fi sigur finalizat.

In continuare dl Semcu spune ca CL 5 *“captare Valea lui Bogdan SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic”* este terminat 100%.

Intervine dl viceprimar al orasului Comarnic care spune ca CL5 nu este finalizat. Il intreaba pe dl Semcu ce poate spune despre statia de apa Valea lui Bogdan care nu este functionala. DI Semcu spune ca a aparut intr-adevar o problema, proiectantul are o solutie de remediere, dar captarea Valea lui Bogdan functioneaza. Considera ca aceasta problema se va remedia. DI viceprimar sustine ca reseaua de distributie este nefunctionala 80%. Caminele nu vor fi niciodata functionale in domeniul public. Nu se poate spune ca proiectul este realizat 100%, 50 de camine apa potabila au capacele crapate pentru ca s-au folosit capace necarosabile (mai ieftine). Daca nu reface carosabilul Primaria Comarnic stopeaza lucrarile. In Podul Vartos statia de pompare merge continuu, sunt pierderi mari pe retea. DI Viceprimar solicita o remediere urgenta pentru ca are programata asfaltarea zonei. Spune ca nu va plati nici contributia de 2% din valoarea investitiei pentru ca Primaria nu a fost in niciun fel implicata si nu a semnat situatiile de lucrari in vederea decontarii acestora. Managerul de la UIP Hidro nu este prezent de trei luni pe teren. DI Semcu spune ca va convoca toti factorii implicati in data de 12 septembrie 2017 la Comarnic, unde vor fi discutate toate problemele ridicate de dl viceprimar.

DI Semcu spune ca sunt probleme peste tot, nu numai la Comarnic, si vine cu rugamintea catre toate primariile care au avut discutii cu EPTISA, sa le trimita acestora confirmarea ca sunt de acord cu ceea ce au convenit pe teren. Trebuie sa se tina o colaborare permanenta cu firma de consultanta.

In continuare dl Semcu spune ca a fost un chestionar cerut de Eptisa, trebuie completat de catre primarii, trebuie o implicare totala ca sa se faca Studiul de fezabilitate, ca toata documentatia sa fie depusa la Bruxelles pentru aprobarea de fonduri europene pe POIM partea a II-a. DI Semcu spune ca: *“suntem prinsi cu 236 mil, as vrea sa depasim 250 mil ca sa mergem pe cat mai multe localitati, la unii canalizare, la altii apa, statii de tartare apa, etc”*.

DI Semcu are rugamintea ca localitatile Campina, Stefesti, Sinaia, Scorteni si Baicoi sa trimita chestionarele la Eptisa, completate in totalitate, pentru ca au fost trimise incomplete.

DI Semcu spune ca pentru CL4 *"Extindere retea de canalizare si collector in orasele Azuga, Busteni si Sinaia"* – se va solicita convocarea institutiilor care elibereaza avize si autorizatii, in special CNAIR si ROMSILVA pentru deblocarea lucrarilor.

Probleme intampinate la CL4: doua din terenurile din Busteni pe care trebuie amplasat colectorul nu sunt in domeniu public. S-au gasit solutiile pentru devierea colectorului pe langa cele doua proprietati: una din Poiana Tapului si una din Busteni, cu cordul proprietarului printr-un protocol.

S-a redepus documentatia la CNAIR pentru obtinerea avizului de executare colector pe DN1, au fost informate ADI si CJ Prahova despre problemele intampinate in obtinerea avizului-acordului CNAIR pentru executia colectorului.

La CL7 *"extindere retea de canalizare in orasul Breaza"*- stadiului contractului este de 97% realizat. Au fost niste probleme legate de eliberarea cu intarziere a solutiilor tehnice de racordare electrica pentru SPAU-uri si probleme legate in amplasarea statiei de pompare, insa la aceasta data problemele sunt rezolvate, in maxim o luna se va declansa procedura de receptie la terminarea lucrarilor.

DI Horog trece la punctul 2 al ordinii de zi *"Primirea in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" a urmatoarelor Unitati Administrativ Teritoriale:*

- Comuna Balta Doamnei
- Comuna Gherghita
- Comuna Calugareni
- Comuna Batrani
- Comuna Dumbrava

Supune la vot intrarea in Asociatie a comunei Balta Doamnei.
Se aproba cu unanimitate de voturi.

Supune la vot intrarea in Asociatie a comunei Gherghita.
Se aproba cu unanimitate de voturi.

Supune la vot intrarea in Asociatie a comunei Calugareni.
Se aproba cu unanimitate de voturi.

Supune la vot intrarea in Asociatie a comunei Batrani.
Se aproba cu unanimitate de voturi.

Supune la vot intrarea in Asociatie a comunei Dumbrava.
Se aproba cu unanimitate de voturi.

Punctul 2 al ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.

Intervine dl Preda - care spune ca ar fi bine ca domnii primari ai comunelor care au intrat in Asociatie sa spuna cateva cuvinte. DI Horodog spune ca fost in toate localtatile membre ADI inclusiv la cele care au devenit membre azi 07.09.2017, unde a purtat discutii cu domnii primari. DI Horodog multumeste tuturor ca si-au facut timp sa fie prezenti la aceasta sedinta.

La cuvântul dl primar al comunei Batrani și întreaba care sunt pași în ceea ce privește predarea bunurilor. Dl Semcu spune că se vor face comisii de inventariere între Hidro și Primărie. Dl primar solicită bransare la noua rețea realizată recent, iar dl Semcu spune că nu sunt bani alocați pentru bransare la localitățile care aderă la ADI și unde urmează să opereze Hidro. Dl Primar spune că cetățenii vor să plătească ei bransamentele. Aceste probleme se vor mai discuta, spune dl Semcu.

Dl Primar al comunei Jugureni întreaba dacă se va lua vreo măsură la cele două bazine, ca este necesară o reparație. Dl Semcu asigură că se va face această reparație, că se va cauta o soluție și o altă sursă de apă, trebuie să se găsească sursa de finanțare. O să vină personal să găsească soluții.

Dl Primar al comunei Cerasu solicită ca predarea-primirea să se facă operativ, știe că această operație de predare primire, implică muncă multă. Insistă ca acele comisii de recepție să încerce să termine acest proces mai repede.

Dl Bogdan Hodorog declară ședința închisă.

PRESEDINTE
Bogdan TOADER



Director Executiv,
Bogdan Hodorog

Intocmit/redactat
Vali Constantinescu